

AKTUELLES

- Vergabe des Auftrags im Stadtrat am 23.04.2019
- Bauvertrag vom 26.04.2019, Auftragnehmer STRABAG AG, Haßlau 16B, 04741 Roßwein
- Baubeginn lt. Vertrag am 29.04.2019, dazu gehören folgende Leistungen:
 - Materialbestellung
 - Beantragung Schachtscheine
 - Beantragung Sondernutzungen
 - Beantragung Verkehrsrechtliche Anordnung
 - Planung der Verkehrssicherung
 - Erstellung Bauablauf
 - Anmeldung der Baustelle (SIGE)
 - Bindung der Nachunternehmer
 - Beauftragung/ Durchführung Beweissicherung
 - Anwohnerinformation durch den Baubetrieb
- Am 13.05.2019 findet die 1. Bauberatung statt.
- Ab 20.05.2019 beginnen archäologische Untersuchungen im Baufeld. Diese dauern voraussichtlich 14 Tage. Die Bauarbeiten erfolgen im Anschluss.
- Vorher soll der Regenwasseranschluss an den Hellerbach im Noßwitzer Weg erneuert werden.